FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah	:	SDN 19 KUAMANG			
NPSN	:	10300894			
Nama Bangunan	:	Rehabilitas kelas 2			
NUP (No Urut Perolehan)	:				
Alamat	:	Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti			
Kabupaten/Kota	:	Kota Pasaman	Provinsi	Sumatera Barat	
Koordinat	:				
Luas Bangunan	:	64 m2	Jumlah Lantai	: 1	

NO	SISTEM	KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN							PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN								BOBOT KOMPONEN	TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN THD MASSA BANGUNAN / RUANGAN
						Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan: Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL		
						1	2	3	4	5	6	7	0,00	0,20	0,35	0,50	0,70	0,85	1,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	STRUKTUR	Pondasi & Sloof	Estimasi		Tidak ada kerusakan	Pondasi diindikasi dalam kondisi baik														**0%**	12,00%	0,00%
		Kolom	unit	8	Tidak ada kerusakan								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0%**	10,00%	0,00%
		Balok	unit	15	Tidak ada kerusakan								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0%**	8,00%	0,00%
		Atap	%	100	Ada kerusakan, namun diindikasi tidak membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan			40%	40%	20%			0,00	0,00	0,14	0,20	0,14	0,00	0,00	**48%**	7,00%	3,36%
2	ARSITEKTUR	Dinding / Partisi	%	100	Ada kerusakan, namun diindikasi tidak membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan			70%	20%	10%			0,00	0,00	0,25	0,10	0,07	0,00	0,00	**42%**	21,50%	8,92%
		Plafond	%	100				50%	20%	30%			0,00	0,00	0,18	0,10	0,21	0,00	0,00	**49%**	10,00%	4,85%
		Lantai	%	100								100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	**100%**	14,50%	14,50%
		Kusen	unit	5						5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	**70%**	1,00%	0,70%
		Pintu	unit	1						1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	**70%**	1,50%	1,05%
		Jendela	unit	4					2	2			0,00	0,00	0,00	0,25	0,35	0,00	0,00	**60%**	2,00%	1,20%
		Finishing Plafond	%	100						3%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	**2%**	3,00%	0,06%
		Finishing Dinding	%	100				20%	40%	40%			0,00	0,00	0,07	0,20	0,28	0,00	0,00	**55%**	4,00%	2,20%
		Finishing Kusen & Pintu	%	100					20%	80%			0,00	0,00	0,00	0,10	0,56	0,00	0,00	**66%**	2,00%	1,32%
3	UTILITAS	Instalasi Listrik	Estimasi			Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel instalasi shortage, sebagian kecil armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru														**20%**	1,00%	0,20%
		Instalasi Air Bersih	Estimasi			Sistem penyediaan air dalam kondisi baik														**0%**	1,00%	0,00%
		Drainase Limbah	m1	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0%**	1,50%	0,00%
					Hitung Kerusakan															**TOTAL NILAI KERUSAKAN MASSA BANGUNAN / RUANGAN=**		**38,37%**

KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN MASSA BANGUNAN / RUANGAN =	**Rusak Sedang**

SKETSA DENAH BANGUNAN



Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Perencana

(Reza Sepdide)

MENYETUJUI

Kepala SDN 19 Kuamang

(Nofriyanti, S.Pd)

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

DOKUMENTASI











